

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO ABADE			VALOR DA OBRA: R\$ 513.276,16					DATA: 06/2023		
OBRA: Revitalização da edificação existente no Parque Nascente Córrego Santa Cruz			LOCAL: Av. Miguel Nassar - Centro - São Bento Abade					PRAZO DA OBRA: 6 MESES		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0 CONSTRUÇÃO EXISTENTE + INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL + INSTALAÇÃO ESGOTO GERAL + INSTALAÇÃO ÁGUA FRIA GERAL										
1.1	-	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,29%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.508,75	R\$ 1.508,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2	-	DEMOLIÇÕES	Físico %	0,36%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 1.845,41	R\$ 1.845,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3	-	ALVENARIA E VEDAÇÃO	Físico %	3,11%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 15.969,70	R\$ 15.969,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4	-	COBERTURA	Físico %	19,46%		50,00%	50,00%			
			Financeiro	R\$ 99.907,88	R\$ 0,00	R\$ 49.953,94	R\$ 49.953,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5	-	ESQUADRIA	Físico %	4,53%				50,00%	50,00%	
			Financeiro	R\$ 23.246,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.623,01	R\$ 11.623,01	R\$ 0,00
1.6	-	PISO	Físico %	2,36%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 12.130,05	R\$ 12.130,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7	-	REVESTIMENTO	Físico %	12,25%			50,00%	50,00%		
			Financeiro	R\$ 62.877,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.438,83	R\$ 31.438,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.8	-	PINTURA	Físico %	2,86%					100,00%	
			Financeiro	R\$ 14.700,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.700,51	R\$ 0,00
1.9	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8,92%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Financeiro	R\$ 45.785,76	R\$ 9.157,15	R\$ 9.157,15	R\$ 9.157,15	R\$ 9.157,15	R\$ 9.157,15	R\$ 0,00
1.10	-	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA/ESGOTO SANITÁRIO	Físico %	3,41%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
			Financeiro	R\$ 17.477,60	R\$ 3.495,52	R\$ 3.495,52	R\$ 3.495,52	R\$ 3.495,52	R\$ 3.495,52	R\$ 0,00
1.11	-	LOUÇAS E METAIS	Físico %	4,70%						100,00%
			Financeiro	R\$ 24.124,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.124,93
1.12	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	0,46%						100,00%
			Financeiro	R\$ 2.336,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.336,21
2.0 CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA PARA PETECA + MURO + PISO										
2.1	-	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA QUADRA DE AREIA	Físico %	2,49%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 12.767,37	R\$ 12.767,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2	-	DRENAGEM QUADRA DE AREIA	Físico %	9,51%	50,00%	50,00%				
			Financeiro	R\$ 48.834,41	R\$ 24.417,21	R\$ 24.417,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.3	-	REFORMA MURO	Físico %	4,29%			40,00%	30,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 22.022,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.808,88	R\$ 6.606,66	R\$ 6.606,66	R\$ 0,00
2.4	-	PISO EXTERNO + DEGRAUS	Físico %	9,31%			40,00%	30,00%	30,00%	
			Financeiro	R\$ 47.788,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.115,59	R\$ 14.336,69	R\$ 14.336,69	R\$ 0,00
2.5	-	DRENAGEM PLUVIAL GERAL	Físico %	6,29%				50,00%		
			Financeiro	R\$ 32.310,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.155,23	R\$ 16.155,23	R\$ 0,00
2.6	-	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	5,39%						100,00%
			Financeiro	R\$ 27.642,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.642,29
TOTAL GERAL DA OBRA			Físico %	100,00%	15,84%	16,95%	23,76%	18,08%	14,82%	10,54%
			Financeiro	R\$ 513.276,16	R\$ 81.291,15	R\$ 87.023,81	R\$ 121.969,91	R\$ 92.813,09	R\$ 76.074,77	R\$ 54.103,43